

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Công trình: Trồng cây phân tán tại UBND xã Ea Ly

Tiếp nhận Công văn số 313/QBVRMT-KHTC ngày 06/5/2026 của Quỹ bảo vệ, phát triển rừng và Môi trường tỉnh Đắk Lắk về việc báo cáo kết quả thực hiện trồng cây phân tán trên địa bàn Đông Đắk Lắk từ nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng. UBND xã Ea Ly báo cáo kết quả thực hiện trồng cây phân tán trên địa bàn như sau:

I. Khái quát về công trình

- Cơ sở pháp lý thực hiện: Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Thông tư số 24/2024/TT-BNNPTNT ngày 12/12/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp; Quyết định số 02560/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Phương án hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2025.

- Mục tiêu: Tận dụng diện tích đất trống để trồng cây tại các điểm dân cư, công trình công cộng, cơ quan, trụ sở; góp phần tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện không khí và hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Ea Ly.

- Cơ quan cấp cây giống: Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Môi trường tỉnh Đắk Lắk.

- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân xã Ea Ly.

II. Kết quả thực hiện

1. Khối lượng theo kế hoạch: Theo phân bổ tại Phương án số 002/PA-QBVRMT ngày 29/12/2025 của Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Môi trường, tổng số lượng cây phân tán được giao cho UBND xã Ea Ly là 700 cây, cụ thể theo chủng loại:

- + Cây Sao đen: 200 cây.
- + Cây Giáng hương: 250 cây.
- + Cây Bằng lăng: 250 cây.

Quy cách tiêu chuẩn cây giống: Kích thước bầu từ 30 – 45 cm; Đường kính cổ rễ từ 3,0 – 3,5 cm; Chiều cao xuất vườn đạt từ 2,7 m trở lên; cây sinh trưởng tốt, không cụt đọt, không sâu bệnh.

2. Khối lượng đã thực hiện

- Công tác tiếp nhận và phân bổ: UBND xã Ea Ly đã tổ chức phối hợp, tiếp nhận đầy đủ 100% số lượng cây giống (700 cây) từ Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Môi trường tỉnh. Số lượng cây này UBND xã đã triển khai cho các đơn vị, tổ chức trên địa bàn xã biết và đăng ký, sau đó đã được cấp phát, phân bổ cho 18 đơn vị trên địa bàn xã tiến hành trồng.

- Kỹ thuật thực hiện: Việc trồng cây được chỉ đạo nghiêm túc theo quy trình kỹ thuật. Tiến hành đào hố kích thước 60x60x60 cm, bón lót phân lân đầy đủ theo định mức 0,1 kg phân lân/hố trước khi đặt bầu trồng. Các đơn vị đã thực hiện cắm cọc chống đổ vững chắc và tưới nước đẫm gốc sau khi trồng.

3. Đánh giá kết quả thực hiện

- Tỷ lệ cây sống: Qua kiểm tra, rà soát thực tế tại hiện trường sau thời gian trồng và chăm sóc, tỷ lệ cây xanh phân tán hiện tại còn sống và sinh trưởng đạt 88% so với tổng khối lượng tiếp nhận ban đầu (tương ứng sống khoảng 616 cây).

- Đánh giá chung:

+ Ưu điểm: Việc triển khai nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng nhiệt tình từ 18 đơn vị thu nhận và đông đảo quần chúng nhân dân, tạo phong trào trồng cây xanh sâu rộng. Địa điểm trồng đảm bảo hài hòa, đúng quy hoạch đất đai của địa phương.

+ Tồn tại: Do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, một số đơn vị chưa chủ động áp dụng kỹ thuật trồng như: đào hố chưa đúng kích thước, chưa tưới nước thường xuyên, chống cây... nên tỷ lệ cây sống hiện tại mới đạt 88%.

III. Đề xuất, kiến nghị

- Kính đề nghị Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức phối hợp nghiệm thu khối lượng thực tế công trình đã hoàn thành để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

- Giao Phòng Kinh tế kiểm tra, chỉ đạo 18 đơn vị nhận cây nâng cao trách nhiệm quản lý, thường xuyên tưới nước, tôn cao vun gốc và phòng ngừa sâu bệnh, gia súc phá hoại.

- Đối với số lượng cây bị chết (khoảng 12%), UBND xã kiến nghị Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Môi trường tỉnh xem xét cấp bổ sung, để các đơn vị trồng dặm nhằm đảm bảo mật độ theo phương án phê duyệt ban đầu.

UBND xã Ea Ly báo cáo Quỹ bảo vệ, phát triển rừng và Môi trường tỉnh biết, theo dõi./.

Nơi nhận:

- Quỹ bảo vệ, PTR và Môi trường tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Dự